



Beter Zeker.

De Beter Zeker Werkgroep voor www.bvcontrol.be

Antwerpen	tel. 03 216 28 40	bv.antwerpen@bvcontrol.be
Brabant-Wallon	tel. 081 65 04 44	bv.brabant-wallon@bvcontrol.be
Brussel	tel. 02 230 01 82	bv.brussel@bvcontrol.be
Limburg	tel. 034 33 64 33	bv.limburg@bvcontrol.be
Luik	tel. 04 253 18 22	bv.luik@bvcontrol.be
Namur / Luxemburg	tel. 011 42 01 34	bv.limburg@bvcontrol.be
Ost-Vlaanderen	tel. 087 21 35 27	bv.namur@bvcontrol.be
West-Vlaanderen	tel. 09 252 45 45	bv.oostvlaanderen@bvcontrol.be
Vlaams-Brabant	tel. 016 63 47 45	bv.vlaamsbrabant@bvcontrol.be
West-Vlaanderen	tel. 056 50 54 05	bv.westvlaanderen@bvcontrol.be

U. Ref.:

O. Ref.:

Verslagnummer 1212/2

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: LEERBERGSESTEN wijk 6 - d.c.
3150 HEGGEL

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: e. leenbaert

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

EMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

in van het onderzoek: 1212/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
traf. 270 (AREI art. 271) (APR art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop - Voorbehoud: Type der lokalen: 2 P P 1 C

in werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 4.1.83 AREI art. 86

Uitlijting: Spanning 230/400 V

Bescherming van de aansluiting 230 A

Uitgangskabel hoofdbord: 1 x 16 mm²

Alg. schakelaar: type 200 A 16 A

van de aardelektrode 105 baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

tel borden: 1; Aantal eindstroomkasten: 9

RA: 2,3 Ohm; RI tot 20 MOhm

andige invloedsfactoren:

SHRIJVING: schme

BEVOERDE CONTROLES: zie verso

TGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS

geen

PROCES-VERHAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op
de aangestelde van de sta. onverdeelt
datum
handtekening

SLUIT

- ☐ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's
werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 1212/2014 art. 271 AREI alsook vóór de
ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☒ 3. De installatie mag in dienet blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen
getroffen worden zodat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient
opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 1212/2014

CHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

ont-onderzoeker,
naam, handtekening)

voor de Directeur,



* VERSLAG - RAPPORT *

