



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBL**Kerkstraat 33
1820 MELSBOEK**Distributienetbeheerder : Eandis
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller : 27815610
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 34/4030312EAN : 1
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TI	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : Oude Steenweg 11, 3200 Gebroek
Lieu du contrôle :Eigenaar : De Ruymen Wijn
Propriétaire : De Ruymen Wijn Adres : Nachtelaarsstraat 36, 3110 Patselbaan
Adresse :Installateur : Gestaande + Van Der Broeck BTW / TVA : 0481 626 336Datum van het onderzoek : 03/09/14 Ik. / C.I. :Date du contrôle : 03/09/14 Inspecteur : PaternosterOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning Tension	<u>3-400V</u>	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	<u>4x10mm²</u>	Max. beveiliging : Protection max. :	<u>40A</u>
---------------------	---------------	---	----------------	---	------------

Aardelectrode : <u>reunen</u>	Isolatie : <u>ok</u>	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :	<u>1</u>
Electrode de terre : <u>16. Ohm</u>	Isolément :			

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1 ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	Algemeen 1/4p		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
40	30	A	Welingen J-L 1/4p		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

**ELECTRO-TEST**
Michaël PATERNOSTER
Inspecteur
info@electro-test.be
Gam +32 495 711 128

Besluit / Conclusion

De installatie is ☒ conform met het AREI
en mag ☒ in dienst blijven
L'installation est ☒ conforme au RGIE
et peut ☒ rester en service.
De algemene differentieel-schakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 271 van het AREI, moeten alle werkzaamheden die worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door E.T. voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 03/09/2019.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :